

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

NOMBRE Y OBJETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COENEO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN TRAMO DE ACCESO"

EL OBJETIVO.- Pavimentar las calles que se encuentra en mal estado y que contienen baches y deformaciones a causa de las inclemencias del mal tiempo, como el intemperismo y las prolongadas lluvias y eliminar los problemas de accesibilidad, proporcionando vialidades en buenas condiciones y seguras tanto para el tránsito vehicular como para los peatones y proporcionar una buena imagen urbana con sus vialidades modernas libres de baches.

LOCALIDAD:	COENEO
MUNICIPIO:	COENEO MICHOACÁN

EJECUTADA BAJO EL CONTRATO:	MCM-DOP/URB/IR-004-2022
-----------------------------	-------------------------

METAS ALCANZADAS:

2023.48 m2 Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.17 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts. Incluye: cimbra metálica, mano de obra, herramienta menor, y equipo de seguridad.

EN LA LOCALIDAD DE COENEO, MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACAN SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2022, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SEÑALADA EN EL ENCABEZADO DE ESTA ACTA, Y PRESENTES POR E L H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN; LOS CC. LIC. ENFRIA. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ, ING. MISAEL ARCIGA LEON, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV LOS CC ING. JOSE LOPEZ GALLARDO, JOSE DERIAN AMBRIZ ABURTO COMO ADMINISTRADOR UNICO Y SUPERVISOR DE OBRA.; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO EL ARTICULO 50 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, POR LO QUE PROCEDE A ACEPTAR LO SIGUIENTE:

I.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARACTER CON EL QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

LIC. ENFRIA. MARCELA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE COENEO, MICHOACAN

ING. MISAEL ARCIGA LEON, DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COENEO, MICHOACÁN

ING. JOSE LOPEZ GALLARDO, ADMINISTRADOR UNICO DE PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. JOSE DERIAN AMBRIZ ABURTO, SUPERINTENDENTE DE OBRA PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV

II. DESCRIPCION DE LA OBRA QUE RECIBE:

En el tramo de acceso de la localidad de Emiliano zapata, se apertura caja en algunas áreas de la calle para realizar el mejoramiento de terreno, el escombro generado se trasladó fuera del lugar de la obra en el lugar destinado por el h. ayuntamiento, seguido de eso se trazó el área con equipo de topografía y se colocó una capa de base y subbase de 20 cm aproximadamente y se le dio formación y acomodo donde se afinó y se compactó con equipo vibratorio; una vez listo la calle se procedió con la colocación de malla electrodosada en toda el área se coló con concreto premezclado de resistencia f'c=250 kg/cm2 y la losa se estuvo humedeciendo para que alcanzará su máxima resistencia y se cortó en secciones con una cortadora de disco para que no se agrietara, se procedió en los laterales a rellenar con material tepetate para la construcción de cunetas de 1.5m y 8 cm de espesor de f'c=150 y finalmente se pintó el señalamiento horizontal raya separadora de sentidos de circulación, continua-discontinua, con pintura termoplástica color amarillo retrorreflejante de 15 cm de ancho. La obra se entregó a la supervisión limpia y funcional.

III.- FECHAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO	21 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO	21 de abril de 2022
FECHA REAL DE INICIO:	21 de febrero de 2022
FECHA REAL DE TERMINO:	20 de abril de 2022

MICHOACÁN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2022

Misael Arciga



H. AYUNTAMIENTO DE COENEO 2021-2024

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRTE



VI.- RELACION DE FACTURA, MONTOS EJERCIDOS, CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

a) MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO):	\$2,467,251.93 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO 93 /100 M.N.)
b) ANTICIPO OTORGADO (IVA INCLUIDO):	\$740,175.58 (SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)

c) ESTIMACIONES

NUMERO ESTIMACION	NUMERO FACTURA	FECHA DE EXPEDICION	IMPORTE ESTIMACION SIN I.V.A.	IVA	TOTAL ESTIMACION IVA INCLUIDO	AMORT. ANTICIPO 30%	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCION 5% AL MILLAR	ALCANCE LIQUIDO
1 (UNO)	1086	25/02/2022	\$ 384,480.72	\$ 61,516.92	\$ 445,997.64	\$ 133,799.29	\$ 312,198.35	\$ 1,922.40	\$ 310,275.95
2 (DOS)	1086	25/02/2022	\$ 875,813.21	\$ 140,130.11	\$ 1,015,943.32	\$ 304,783.00	\$ 711,160.32	\$ 4,379.07	\$ 706,781.25
3 (TRES)	1086	25/02/2022	\$ 678,288.23	\$ 108,526.12	\$ 786,814.35	\$ 236,044.30	\$ 550,770.05	\$ 3,391.44	\$ 547,378.61
4 (CUATRO Y FINIQUITO)	1086	25/02/2022	\$ 188,286.09	\$ 30,125.77	\$ 218,411.86	\$ 65,548.99	\$ 152,862.87	\$ 941.43	\$ 151,921.44
TOTALES			\$ 2,126,868.25	\$ 340,298.92	\$ 2,467,167.17	\$ 740,175.58	\$ 1,726,991.59	\$ 10,634.34	\$ 1,716,357.25

d) MONTO EJERCIDO (IVA INCLUIDO):	\$2,467,167.17 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.)
e) MONTO PENDIENTE DE PAGO: \$ 0.00 (CERO PESOS/100 M.N.)	
f) MONTO POR EJERCER: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)	
g) SALDO: \$ 84.76 (OCHENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.)	

QUEDA COMO GARANTIA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA EXPEDIDA POR BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. BAJO LA FIANZA BKY-0016-0100414 POR UN MONTO DE \$246,725.19 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 19 /100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO DE FECHA 14/02/2022


EL CONTRATISTA EXPRESA A SU CONFORMIDAD CON RELACION A LOS PAGOS, QUE RECIBIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICHOACAN, PARA LA OBRA ANTES DESCRITA; ASÍ MISMO DECLARA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE REALIZARON DE CONFORMIDAD AL PROYECTO, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA Y MANIFIESTA NO TENER NINGUNA RECLAMACION PENDIENTE

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUO LA RECEPCION.


EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COENEO, MICHOACAN, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, POR MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. EL CONTRATISTA NO OBSTANTE HACE LA ENTREGA - RECEPCION FORMAL MEDIANTE LA CELEBRACION DE ESTE ACTO, QUE SE HACE DE LA OBRA PUBLICA BAJO EL CONTRATO DE REFERENCIA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN.

EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, LO CUAL DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE EL PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; LO CUAL QUEDA GARANTIZADO MEDIANTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS, SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION, FIRMADO AL PRESENTE ACTA, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON Y DESEARON SURTA EFECTOS LEGALES QUE LE SEAN INHERENTES, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE MICHOACAN Y SUS MUNICIPIOS.


ENTREGA:
EL CONTRATISTA
PCIM CONSTRUCTORA SA DE CV


ING. JOSE LOPEZ GALLARDO
ADMINISTRADOR UNICO


ING. JOSE DERIAN AMBRIZ ABURTO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



RECIBE:
EL CONTRATANTE
H. AYUNTAMIENTO DE COENEO, MICH.


MICHOCÁN DE OCAMPO
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO, MICHOACÁN
2021-2024

ING. MISAELE ARCIGA LEON
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS

MICHOCÁN DE OCAMPO
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COENEO MICHOACÁN
2021-2024